

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения достигнутых требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток областного бюджета на трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального района (рублей)*	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенсь, на пер. Просвещения и ул. Комсомольской левобережной части	1.1 Замена неизолированного провода на СИП 1.2 замена (установка) опор 1.3 Замена светильников на светодиодные	1800 м 4 шт 100 шт	1207000	1064000	133000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	1064000
Итого	X	X	1207000	1064000	133000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	1064000

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования М.М. Мушкова (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования Г.Н. Михайлова (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы				
1. Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер. Просвещения и ул. Комсомольской, левобережной части				
1.1. Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	до 31.08.2018 г.	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»	Заключение муниципального контракта	Производятся подготовка аукционной документации
1.2. Выполнение работ по ремонту уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер. Просвещения и ул. Комсомольской, левобережной части	До 01.11.2018 г.	Подрядная организация	ремонт уличного освещения на правобережной части г.п. Вознесенье, на пер. Просвещения и ул. Комсомольской, левобережной части	После заключения муниципального контракта
1.3. Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»	Акт приема-передачи выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО
«Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Ноябрь 2018 года	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»	Выполнение муниципальных контрактов	Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципальной образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующего за отчетным	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Август-сентябрь 2018 года	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Корректировка не требуется